

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2023. 12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업목표 : 초등학교 거점별 안전체험관 조성
- 사업기간 : 2018. ~ 2023. 12.
- 사업대상 : 관내 초등학교 중 유휴교실 활용이 가능한 학교
- 사업내용 : 안전체험관 2개소 조성
 - 유휴교실을 활용한 체험중심 안전체험관 조성
 - 인근 지역학교 및 유치원의 안전교육 거점시설로 활용
- 사 업 비 : 700백만원(2개소, 인력 및 운영비 제외)
 - 정자초(완료) : 350백만원 / 추가조성 1개소(예정) : 350백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	700	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
국 비	200	200										
도 비	0											
시 비	500	150										350
민간자본	0											

【변경사유】

- 2022년 예산 미확보에 따른 일정 변경 불가피

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당 초	안전체험관 선정	개소	1	1						
	안전체험관 조성	개소	1	1						
변 경	안전체험관 선정	개소	1							1
	안전체험관 조성	개소	1							1
누적 추진율	목표	%	50	50	50	50	50	50	50	100
	현재	%	50	50	50	50	50	50	50	

【변경사유】

- 2022년 예산 미확보에 따른 일정 변경 불가피

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 안전체험관 선정 및 조성	• 수원시·정자초·인근학교(8개) 업무협약 체결(2018. 1월) • 안전체험관 조성 착공(2019. 2월) • 정자초등학교 유희교실 내 안전체험관 준공 및 개관(2019. 4월)

5. 추진성과

- 정자초등학교 안전체험관 조성 및 안전교육 기반구축
 - 조성기간 : 2018. 3. ~ 2019. 4. (공사기간 2019. 2. ~ 4.)
 - 규 모 : 270㎡ (유희교실 4실)
 - 예 산 : 3억5천만원 (시 1.5억, 교육부 1억, 도교육청 1억)
 - 주요내용
 - 안전교육 체험 학습 프로그램 개발·운영
 - ▶ 이용현황 : 177회 / 3,000여명(2019. 4. ~ 12.)
 - ※ 2020년~2021년 코로나19 상황으로 온라인 교육 제공(이용대상 제한없음)
 - ▶ 이용대상 : 유·초·중·고, 학부모, 교직원 등
 - 7대 안전체험 영역의 다양한 프로그램실 운영

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 온라인 체험 활성화 및 학생 요구사항을 반영한 개선방안 필요 • 2022년 예산확보	• 해당학교에 안전체험관 교육프로그램 홍보 강화 및 체험 신청 등 접근성 개선요청으로 홈페이지 개선 완료 • 온라인 체험 학습 지속적 홍보 및 1개소 조성 예산확보 노력

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 다양한 안전체험 프로그램을 직접 체험함으로써 어린이 안전교육의 효과성 증대(코로나19 상황시 온라인 교육 운영)

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 신규 조성 안전체험관은 전액 시비 조성 및 운영비 지원 필요
 - 정자초교 안전체험관은 교육부 공모사업에 따른 해당학교 요청으로 교육부 : 교육청 : 시 협력사업으로 추진하였으나 현재는 사업 종료됨
- 코로나 19 상황 지속적 국면에 따른 신청학교 부재로 대상학교 선정 어려움
- 1개소(정자초) 조성 후 재정여건에 따른 추가조성 사업예산 미확보

【대응방안】

- 기 조성된 정자초등학교 안전체험관을 적극 활용하여 어린이를 위한 안전교육 추진
- 정자초 수용범위를 넘어서는 체험 인원이 있을 경우 접근성이 좋은 인근(오산시) 종합안전체험관을 이용할 수 있도록 연계방안 모색

8. 향후계획

- (예산반영시) 추진계획 수립, 공모 및 대상학교 선정 ----- 2023. 01.~
- 안전체험관 운영 업무 협약 ----- 2023. 03.~
- 설계 및 착공 ----- 2023.상반기
- 준공 및 개관 ----- 2023.하반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	김하나	2197