

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○	-	100%	2019. 3.	기업지원과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 3.
- 사업대상 : 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(수원벤처밸리 II 6층)
- 사업내용
 - 드론 및 로봇 등 新성장 산업 벤처기업 입주(지원)시설 조성
 - 민간분양 중인 지식산업센터 매입 ----- 41실(9,243㎡), 16,693백만원
 - 기업지원시설 조성공사 ----- 3,903㎡, 2,604백만원
- 소요예산 : 19,297백만원 (市비 8,297백만원, 지방채 10,000백만원, 道특조금 1,000백만원)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	19,297	16,762	2,535	2,424	111	111	0	0	0	0	0	0
국 비	0											
도 비	1,000		1,000	1,000								
시 비	8,297	6,762	1,535	1,424	111	111						
민간자본	10,000	10,000										

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	지식산업센터 매입	%	완료								
	기업입주 및 지원시설 조성	%	준공								
	기업지원센터 운영			개관 및 운영							
누적 추진율	목표	%	90	100							
	현재	%		100							

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 수원시 기업지원센터조성	<ul style="list-style-type: none"> • 2018년 지식산업센터 매입 및 지원시설 조성공사 완료(2018.12.18.) • 수원시 기업지원센터 개관(2019.3.18.) • 유망기업 공모선정 후 입주 완료(29개사)

5. 추진성과

- 산업단지 입주계약(공장설립), 금융 등 지원기관 입주로 신속한 기업민원 처리
 - 市 델타플렉스지원팀, 수원도시재단 창업지원센터, (사)수원델타플렉스관리공단, 경기신용보증재단 서수원출장소
- 미래유망 新성장분야 기업 29개사 입주(중소기업 16개사, 1인 창조기업 13개사)
 - 유망 중소·벤처기업 및 1인 창조기업 입주완료
- 기업지원시설(대회의실, 세미나실, 미팅룸등) 조성 후 시설물 개방

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

7. 자체평가 결과

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 해당없음

8. 향후계획

- 입주기업에 대한 수원시 기업지원시책 연계와 지원시설의 원활한 운영관리

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
기업지원과	기업지원과장	권미숙	2310
	투자유치팀장	조은미	2655
	주무관	김영호	2285