

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○	-	100%	2019. 1.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015. 8월 ~ 2019. 1월
- 사업대상 : 수원시 권선구 서호로 32, (구)농촌인적자원개발센터
- 사업내용
 - 대지면적 : 26,136㎡ (도시계획도로 제척면적 2,456㎡)
 - 연 면 적 : 5,584.44㎡ (증축 397㎡)
 - 주요시설 : 본관동, 숙소동, 식당동, 캠핑장, 부대시설(야외공연장, 운동장 등)
 - 주 용 도 : 유스호스텔(청소년 수련시설)
- 소요예산 : 39,780백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	39,780	17,134	22,446	22,446	200	200	0	0	0	0	0
국 비	0										
도 비	1,000	1,000									
시 비	38,780	16,134	22,446	22,446	200	200					
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
설계 및 착공	%	80	20			
운영계획 및 조직구성	%	70	30			
준공 및 개관	%		100			
누적이행(진도)율	%	75	100			

4. 성과지표별 추진현황(2019. 5. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원유스호스텔 건립	○ 건립 완료 (준공일-2019.3.21.)
	○ 개관식 개최 (개관일-2019.4.24.)

5. 향후계획

- 해당없음(완료종료사업)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	청소년지원팀장	마혜란	3145
	주무관	곽민지	2147