

○ 변경

성 과 지 표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
정성 (20%)	교육·인문학 중심의 주제공원 조성	식		1	1					1		
	쾌적한 교육환경을 위한 가로경관 조성	식		1	1					1		
정량 (80%)	1. 개발계획 수립(공원용지 확보)	%	15			완료						
	2. 커뮤니티시설(도서관) 설치 협의	%	10			완료						
	3. 실시계획인가	%		35		완료						
	가. 환경영향평가 이행			5								
	나. 교통영향평가 이행			5								
	다. 사전재해영향성 검토 이행			5								
	라. 청소년 유해시설 제한 지구단위계획 수립			20								
	4. 교육·인문학 중심의 주제공원 조성	%								10	20	
	가. 공원조성계획 수립	%								10		
	나. 공원조성공사 착공	%										10
	다. 공원조성공사 준공	%										10
	5. 단지조성 공사 착공	%								5		
	6. 단지조성 공사 준공	%										5
누적 추진율	목표	%	25	60	60	60	-	-	-	65	75	100
	현재	%	25	60	60	60	-	-	-	65		

【변경사유】

- 2021년 제6회 수원시 도시공원위원회 심의(2021.12.)를 받았으며, 이목 지구 내 공원(제82·83호 소공원, 제52·120·123호 근린공원) 조성 계획고시 (2022. 4. 7.) 되었음.

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진 현황
• 개발계획 수립, 커뮤니티시설(도서관) 확보	• 개발계획 수립 시 근린공원3개소, 소공원2개소를 토지이용계획에 반영하여 에듀타운 기반 조성을 위한 공원부지 확보 (공원 내 도서관 건립 협의 확정) ----- 2018. 12월
• 실시계획인가	• 청소년 유해시설 제한 지구단위계획 수립 ----- 2017.12.29. • 환경영향평가 협의 완료 ----- 2019.05.23. • 교통영향평가 이행 완료 ----- 2019.05.08. • 사전재해영향성 검토 완료 ----- 2019.05.24. • 실시계획인가 고시 ----- 2020.05.15. • 실시계획(변경)인가 고시 ----- 2020.11.05.
• 쾌적한 교육환경을 위한 가로경관 조성	• 가로수 2열 식재 등 보행자 중심의 가로경관 조성 계획 수립 ----- 2018. 12월

5. 추진성과

- 상업용지 내 청소년 유해시설 용도 제한
 - 『교육환경 보호에 관한 법률』에 따른 교육환경보호구역 내 설치할 수 없는 행위·시설 불허
- 에듀타운 기반 조성을 위한 공원부지 내 도서관 건립 확정
- 쾌적한 교육환경 조성을 위해 가로수 2열 식재 등 보행자 중심의 가로경관 조성계획 수립

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업추진상의 계획대로 추진될 수 있도록 행정절차 이행 및 추진과정에 대한 지속적인 관리·점검 필요 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업추진 성과가 계획대로 추진될 수 있도록 지속적이고 체계적인 사업 관리가 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 도로 등 기반시설공사가 2022년 1월 착공하였으며, 계획대로 사업이 추진될 수 있도록 지속적으로 관리, 점검하도록 하겠음.

7. 추진중 사업 분석

【임기내 미완료 사유】

- '22년 1월 기반시설공사 착공하였으며, 시공에 필요한 절대공기(36개월) 소요
- 도서관 및 공원조성은 실시설계 중으로 23년 상반기 착공 예정

8. 향후계획

- 2023. 상반기 : 공원 및 도서관공사 착공
- 2024. 12월 : 기반시설·공원·도서관공사 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	박용식	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	김은영	3392
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	정재용	4552