

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	100%	2022. 1.	도시관리과	

1. 사업개요

- 위 치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 63,908㎡, 연면적 18,003㎡
- 총사업비 : 856억 원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2022년(2022년 7월 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당없음(비예산사업)

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후	
					1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기		
당 초	실시설계	실시설계 준공										
	공사추진		조성 및 철거공사 발주	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 준공	시운전	개관		
변 경	실시설계	실시설계 준공										
	공사추진		조성 및 철거공사 발주	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 준공	시운전	개관	
누적 추진율	%	30	50	70	80	85	90	95	100			

【변경사유】

- 농축산부 총사업비 확보 지연으로 인한 공사준공 지연(2021. 4분기)

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
• 공사추진	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 6. 4. : 서호지구단위계획 결정고시 • 2018. 11. 15. : 공원조성계획 결정고시 • 2018. 12. 19. : 공용건축물 건축협의 처리 • 2019. 5. 23. : 사업시행자 지정 및 공원조성 실시계획인가 고시 • 2019. 12. 4. : 착공식 개최 • 2022. 2. 18. : 건축 준공

5. 추진성과

- 국립농업박물관 건립 완료
- 사업 활성화를 위한 국민참여 정책소통 추진
 - 국립농업박물관 국민 참여 자문단 운영
 - 국립농업박물관에서 제공하는 공공서비스 수요자로서 박물관 사업 관련 견해 제시 및 홍보역할 수행
 - 유물공개구입사업 추진(2018 ~ 현재)
 - 국립농업박물관 내 전시·체험 등에 활용 위한 유물공개구입, 기증
- ‘국립농업박물관법’ 공포(2021. 6.)
 - 국립농업박물관의 법적 설립 근거 마련

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개관에 대비하여 관광부서와 협력을 통해 수원시의 새로운 관광자원으로 홍보할 수 있는 사전준비 필요 • 수원시 관내 유치원 및 교육지원청과 협력을 통해 개관 초기 체험학습이나 현장탐방 교육프로그램으로 유도할 수 있는 방안 마련 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 관광과에서 우리 시 최초 국립농업박물관 개관에 따른 국·내외 관광객 유입에 대비하여 수원화성, 서호공원(향미정), 수원수목원, 경기상상캠퍼스(구 서울농대) 등 연계 관광을 목적으로 기존 수원근대 인문 기행코스4(농업 혁명의 길을 걷다)를 활용한 관광패투어 실시 및 관련 홍보영상 제작 계획 중에 있음 • 박물관 법인 조직 내 교육 관련 부서에서 교육프로그램 개발 및 교육기관과 견학 관련 협의 진행 예정이며, 우리 시 차원에서 협조가 필요한 부분에 대하여는 별도 협의를 통해 적극 협조 예정

7. 향후계획

- 2022. 4월 : 유물 반입 및 전시물 제작 설치
- 2022. 5 ~ 6월 : 시운전 및 개관 준비
- 2022. 7월 : 박물관 개관

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	심정만	3840
	도시비전팀장	박세홍	3843
	주무관	최민지	3478