

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	100%	2020.12.	체육진흥과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성
- 사업내용 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성계획 수립(용역)
 - 체육시설(야구장·축구장·테니스장·족구장 등) 조성 기본계획 수립
 - 기본계획 수립에 따른 타당성 조사 수행
- 소요예산 : 330백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년	2023년 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행
계	330	0	150	150	180	180	0	0	0	0	0	0
국비	0											
도비	0											
시비	330		150	150	180	180						
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	7월이후
당초	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25							
	시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50							
	타당성 조사(한국지방행정연구원)				100							
변경	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25							
	시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50							
누적 추진율		%			100							

【변경사유】

- 과제에 맞추어 성과지표의 타당성 조사(지방행정연구원)를 삭제, 계획 수립에 한하여 성과지표를 설정함(2020 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항 반영)

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성과지표	추진현황
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 용역 완료 (2018.12.18. ~ 2020.12.31.) - 사업대상지 분석 및 도입시설 기본구상
시민 및 관계분야 전문가 의견수렴	○ 시민 선호 체육시설 조사 (2019.5. ~ 2019.6.) ○ 전문가(대학교수, 기술사 등) 시설계획(안) 자문 (2019.2.~2020.6.)

- 「스포츠콤플렉스 조성 기본계획」에 따라 사업부지의 개발제한구역(GB) 관리계획 변경절차 진행
 - 2021. 9월: GB 관리계획 수립 수요조사 제출 완료(경기도)
 - 2022. 3월: GB 관리계획 경기도 자체심사 결과 보완 요구자료 제출

5. 추진성과

- 대규모 체육시설은 예산투자, 사전행정절차 이행 등의 장기 소요로 임기 내는 타당성 조사 및 기본계획 수립 완료
 - ☞ 장래 대규모 체육시설 조성사업 마스터플랜을 통한 서수원 지역의 스포츠 인프라 구축 및 주민 휴식공원 확보로 시민의 건강과 삶의 질 향상 방안 마련

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

7. 추진중 사업 분석

【잘된점】

- 서수원의 부족한 스포츠 인프라 및 주민 휴식 공원 확충을 위해 스포츠 콤플렉스 조성 기본계획 수립 완료로 구체적인 행정절차 로드맵 마련

【문제점 및 미완료 사유】

- 해당없음

8. 향후계획

- 사업부지의 개발제한구역(GB) 관리계획 수립(변경) 승인(국토부장관)
 - GB 관리계획 수립 사전승인(국토부)----- 2022. 2분기
 - GB 관리계획 변경승인(중앙도시계획위원회)----- 2023. 3분기
- 행정절차 진행(사업타당성조사, 지방정투자심사 등)----- 2023. 3~4분기
- 토지보상 및 조성공사 단계별 추진----- 2024 ~ 2030

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	이일희	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	백승진	2202