

| 유형별 | 재원별 | 임기구분 | 목표연도 | 사업주체 | 임기 내 전체 추진율(누적값) |
|-----|-----|------|------|------|------------------|
| 기존  | 예산  | 임기내  | 2026 | 수원시  | <b>32%</b>       |

**사업목표**

- 통학차량 대기공간 등 편의시설을 제공하여 통학 안전 확보

**사업개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업대상 : 맘스테이션 50개소
- 주요내용
  - 사업승인 시 맘스테이션 설치 설계반영 및 기존 공동주택 내 설치 지원
  - 도시재생사업지 및 공동주택 인접 도시공원 내 맘스테이션 설치

**예산투자 현황 및 계획**

(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

|      | 소요예산<br>(a-f 합계) | 기투자<br>(a) | 2023  |     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------|------------------|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
|      |                  |            | 계획(b) | 확보  | 계획(c) | 계획(d) | 계획(e) | 계획(f) |
| 계    | 900              | 0          | 250   | 205 | 150   | 250   | 250   | 계속    |
| 국비   | 180              | 0          | 0     | 0   | 0     | 90    | 90    | 계속    |
| 도비   | 36               | 0          | 16    | 16  | 0     | 10    | 10    | 계속    |
| 시비   | 684              | 0          | 234   | 189 | 150   | 150   | 150   | 계속    |
| 민간자본 | 0                | 0          | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |

※ 공동주택과 시비200백만원(신규 공동주택은 비예산임)  
도시재생과 국비180백만원, 도비36백만원, 시비84백만원 / 공원관리과 시비 400백만원

**연차별 이행확인지표**

| 확인지표        | 단위          | 계  | 임기내 목표 |      |      |      |          | 임기후 목표 |    |
|-------------|-------------|----|--------|------|------|------|----------|--------|----|
|             |             |    | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. |        |    |
| 계           | 개소          | 50 | 2      | 14   | 14   | 10   | 10       |        |    |
| 맘스테이션<br>설치 | 신규 공동주택 내   | 개소 | 16     | 2    | 7    | 5    | 1        | 1      | 계속 |
|             | 기존 공동주택 내   | 개소 | 20     | -    | 5    | 5    | 5        | 5      | 계속 |
|             | 도시재생사업지 내   | 개소 | 6      | -    | 계획수립 | 2    | 2        | 2      | 계속 |
|             | 공동주택 인접공원 내 | 개소 | 8      | -    | 2    | 2    | 2        | 2      | 계속 |
| 사업추진율(누적값)  | %           |    | 4      | 32   | 60   | 80   | 100      |        |    |

## □ 추진실적(2023.12.31.기준)

### ○ 공동주택 내 맘스테이션 설계반영 등 반영(18개소)

| 구분      | 세부사항   |
|---------|--|
| 신규 공동주택 | <ul style="list-style-type: none"> <li>신규 공동주택 단지 내 15개소 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 2개소 : 서둔지구, 권선C8구역</li> <li>- 2023년 13개소(※ 2023년 목표(7개소) 이상 13개소 달성)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1분기) 권선1구역 재건축</li> <li>(2분기) 힐스테이트 수원테라스, 영흥공원푸르지오파크비엔, 서광교과크스위첸</li> <li>(3분기) 이목지구 A3블럭, 이목지구 A4블럭, 센트럴아이파크자이, 권선2구역 재건축, 영통1구역 재개발, 화서역 푸르지오 브리시엘, 영통동 961-11</li> <li>(4분기) 당수지구 C3블럭, 당수지구 D3블럭</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 기존 공동주택 | <ul style="list-style-type: none"> <li>2023년 기존 공동주택 단지 내 2개소 설치완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오목천서희스타힐스, 호매실경남아너스빌</li> </ul> </li> <li>공동주택 지원사업(공동체활성화) 교부결정 1개소                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- e-편한세상광교아파트</li> </ul> </li> </ul>   |

○ 도시공원 맘스테이션 설치사업 추진 계획 수립 ----- 2023. 10.

○ 도시공원 맘스테이션 설치사업 실시설계용역 추진 ----- 2023. 12.

## □ 문제점 및 대책

### ○ 공동주택 지원사업 신청 저조

- 수요조사 후 희망단지 개별 안내하였으나, 단지 내 주민간 사업신청에 대한 의견차로 인해 접수저조

⇒ (대책) 홍보 및 안내를 통한 지원사업 참여 독려

### ○ 도시공원 예산 및 대상지 확보 지난


- 도시공원에 기 설치된 편의시설과 기능 중복 등 대상지와 예산 확보 어려움

⇒ (대책) 공원 리모델링 등 공원 정비 국·도비 및 자체예산 확보 노력 및 신규 공원 조성 시 반영 검토

## □ 사업 홍보실적



▶시 홈페이지 게시(2023. 4. 12.)



▶단지별 공문 발송(2023. 4. 12.)

## □ 향후추진 계획

- 공동주택 내 설치 추진【공동주택과】 ----- 2024. 12월
  - 신규 공동주택 사업계획승인 시 반영(5개소)
  - 기존 공동주택 설치 추진(5개소)
- 도시재생사업지 등 설치 추진【도시재생과】 ----- 2024. 12월
  - 고색역 1번 출구 인근 설치 추진(1개소)
  - 연무동 도시재생사업지 내 설치 추진(1개소)
- 공원 내 설치 추진(4개소)【공원관리과】 ----- 2024. 12월

|      |       |              |                    |               |
|------|-------|--------------|--------------------|---------------|
| 담당부서 | 공동주택과 | 과장 박종만(2400) | 주택행정팀장 조성계(2403)   | 주무관 신수정(2406) |
|      |       |              | 임대사업관리팀장 박양희(3050) | 주무관 서유정(3404) |
| 협조부서 | 도시재생과 | 과장 고 호(3850) | 도시재생정책팀장 장진욱(3842) | 주무관 유일환(3940) |
|      | 공원관리과 | 과장 이종봉(4190) | 공원문화팀장 나진화(4560)   | 주무관 원예라(4562) |