

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
신규	예산	임기후	2032	수원시	40%

□ 사업목표

- 영통 소각시설 이전 시민 숙원(시민공론화 결과) 해결을 통한 편익 도모
- 지역 주민과의 갈등을 최소화한 친환경 소각시설 건립을 통한 안정적인 생활폐기물 처리 및 도시환경 기초시설 기반 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2032. 6.(9년 소요→행정절차 5.5+시공 3.5)
- 주요내용
 - 폐기물처리시설 종류 : 생활폐기물 소각시설
 - 시설규모 : 500톤/일(소각로 2기×250톤/일) / 부지면적 53,300㎡
 - ※ 시설설치 시점 생활폐기물 배출량 등 여건에 따라 조정 가능
 - 시설건립(안) : 지상(테마파크), 지하(소각시설 등)
 - (지상) 굴뚝(전망대), 관리동, 주민편의시설, 다목적 체육시설, 테마공원 등
 - (지하) 소각시설, 열병합발전설비 등
 - 입지선정 방법 : 희망 지역 공개모집, 전문기관(업체) 사전조사 용역
- 소요예산 : 3,626억원(시설비 2,667, 토지비 426, 주민편의시설 533)
 - ※ 입지선정 관련 사전조사 용역비(1.58억원), 입지공모 추가 인센티브(500억원) 별도

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2025.3.31. 기준)

	소요예산 (a~d 합계)	기투자 (a)	2025		2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)
계	426	158	268	268		
국비	0	0	0	0		
도비	0	0	0	0		
시비	426	158	268	268		
민간자본	0	0	0	0		

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.까지	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
자원회수시설이전팀 구성			구성					
입지 타당성 사전조사 용역				착수		완료		
입지선정위원회 운영						구성*	운영	
입지 선정							입지선정	
사업추진율(누적값)	%		20	40	40	70	100	

※ 분과위원회 협의 및 방침결재를 받아 지표변경

□ 추진실적

○ 자원회수시설이전팀 구성(완료)

- 시설 이전 조직 보강(2023. 3. 31.)
 - 자원회수시설이전TF팀 → 이전팀 직제 승인

○ 입지 타당성 사전조사 용역(추진중)

- 입지선정계획 공고 및 입지 후보지 공개모집 (3차례, 2023. 8. / 2023. 10. / 2024. 1.)
- 입지 타당성 사전조사 용역 진행
 - 입찰 공고(5차례, 2023. 9. ~ 2024. 2.)
 - 사전조사 용역 착수(2024. 3. 20.)
 - 사전조사 용역 착수보고회 개최(2024. 4. 25.)

□ 「2024 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 : 지역주민과의 소통 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 지역주민을 위한 인센티브 확대 검토 - 친환경시설로의 인식전환을 위한 적극적인 시민홍보 - 이전시설의 분산배치 가능여부 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 일부반영 • 검토의견 : 친환경시설 조성 및 인센티브 등 지역주민 적극 홍보 필요 • 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 자원회수시설 민관협의체를 구성하여 지역주민과 소각장 개선이전의 추진 과정을 공유함. - 이전 후보지 사전조사 용역을 진행중이며, 과업내용에 이전시설의 분산배치를 추가하여 검토할 예정임. - 자원회수시설 지하화 및 상부 편익시설 조성의 청사진 담은 보도자료 배포 완료(2025. 2.)

□ 향후추진 계획

- 영통지역 주민대표 등과 자원회수시설 현안 지속적 소통
- 시설 이전 공감대 확산 위한 대시민 집중 홍보 : 시·구·동 연계 추진
- 사전조사 용역 완료 및 입지선정위원회 구성 ----- 2025. 12.

□ 사업 홍보실적

<p>연남뉴스 2025년 02월 17일 (월) 사회</p> <p>2032년 완공 수원 자원회수시설 설계 변경... 설비 지하화</p> <p>상부 공간엔 다목적 체육관 등 편의시설 조성 계획 (수원=연합뉴스) 최종호 기자 = 경기 수원시는 노후화로 인해 다른 곳에 새로 짓기로 한 시 자원회수시설(소라장)의 설계를 변경했다고 17일 밝혔다.</p>  <p>수원시자원회수시설 아이디어 조감도 [수원시 제공, 재판매 및 DB 금지]</p> <p>수원시자원회수시설 이전 입지 선정 등 사전조사 용역설계가 진행 중인 가운데 이번 설계 변경으로 추가된 내용은 폐기물 처리설비 지하화와 상부 공간 조성 등 시설 복합화 계획, 다목적 체육관 등 편의 시설 조성인 수립, 분야별 전문가 자문 확대 등이다.</p> <p>자원회수시설 상부 공간의 각종 편의시설의 유형과 규모는 추후 공모 설문 등 시민 의견을 반영해 결정된다.</p> <p>설계 변경에 따라 당초 올해 3월 예정이던 용역 완료 시기는 올해 12월로 9개월 연장됐다.</p>	<p>뉴스1 2025년 02월 17일 (월) 종합</p> <p>수원 새 자원회수시설은 '주민 친화형'으로... 지하화 및 편의시설 설치"</p>  <p>경기 수원시 자원회수시설 아이디어 조감도. (수원시 제공, 재판매 및 DB 금지) 2025.2.17/뉴스1</p> <p>(수원=뉴스1) 김기현 기자 = 경기 수원시가 자원회수시설을 전면 지하화하고 시민 편의 시설을 설치하는 등 주민 친화 방식으로 시설 이전 사업을 추진한다.</p> <p>시는 최근 이 같은 구상을 추가해 현재 진행 중인 '자원회수시설 이전 입지 선정 등 사전 조사 용역' 설계를 변경했다고 17일 밝혔다.</p> <p>시는 이번 용역에 따른 스페이를 처리설비 지하화 및 상부 공간 조성 등 시설 복합화 계획 △다목적 체육관 등 주민 편의 시설 조성인 수립 △분야별 전문가 자문 확대 등 과업을 감안, 당초 3월로 예정했던 용역 완료 시기를 12월로 9개월 미뤘다.</p> <p>시는 이번 용역에서 해당 시설의 제강형 혜택을 늘려 시민 공감대를 확산하고, 시설 영정 역시 시민 공모를 거쳐 친환경·편익·안전 등 특성을 포괄하도록 변경한다는 방침이다.</p>
▶ 보도자료 배포(2025.02.17.)	

담당부서	청소자원과	과장 유정수(2250)	자원회수시설이전팀장 홍남석(2682)	주무관 이종민(2830)
------	-------	--------------	----------------------	---------------