

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	56%

□ 사업목표

- 통학차량 대기공간 등 편의시설을 제공하여 어린이 통학 안전 확보

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업대상: mamsteyshon 50개소
- 주요내용
 - 사업계획승인 시 mamsteyshon 설계 반영 및 기존 공동주택 내 설치 지원
 - 도시재생사업지 및 공동주택 인접 도시공원 내 mamsteyshon 설치

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2025.3.31. 기준)

	소요예산 (a~d 합계)	기투자 (a)	2025		2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)
계	574	64	250	200	260	계속
국비	180	0	16	16	164	계속
도비	36	0	0	0	36	계속
시비	358	64	234	184	60	계속
민간자본	0	0	0	0	0	0

※ 공동주택과 시비109백만원(신규 공동주택은 비예산임)
도시재생과 국비180백만원, 도비36백만원, 시비84백만원 / 공원관리과 시비 165백만원

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표	
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.		
계	개소	50	2	14	14	10	10		
mamsteyshon shelchi	신규 공동주택 내	개소	16	2	7	5	1	1	계속
	기존 공동주택 내	개소	20	-	5	5	5	5	계속
	도시재생사업지 내	개소	6	-	계획수립	2	2	2	계속
	공동주택 인접공원 내	개소	8	-	2	2	2	2	계속
사업추진율(누적값)	%		4	32	60	80	100		

□ 추진실적

구분	세부사항
신규 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> 신규 공동주택 단지 내 22개소 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 2개소 : 서둔지구, 권선C8구역 - 2023년 13개소 (※ 2023년 목표(7개소) 이상 13개소 초과달성) <ul style="list-style-type: none"> (1분기) 권선1구역 재건축 (2분기) 힐스테이트 수원테라스, 영흥공원푸르지오파크비엔, 서광교파크스위첸 (3분기) 이목지구 A3블럭, 이목지구 A4블럭, 센트럴아이파크자이, 권선2구역재건축, 영통1구역 재개발, 화서역 푸르지오 브리시엘, 영통동 961-11 (4분기) 당수지구 C3블럭, 당수지구 D3블럭 - 2024년 5개소 반영 (※ 2024년 목표(5개소) 달성) <ul style="list-style-type: none"> (1분기) 재개발111-1구역(복수원렉스비아_3개소) (4분기) 영통2구역 주택재건축정비사업(매탄주공4,5단지_2개소) - 2025년 2개소 반영 (※ 2025년 목표(1개소) 이상 1개소 초과달성) <ul style="list-style-type: none"> (1분기) 영통 푸르지오 트레센츠, 영통 푸르지오 파인베르
기존 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> 기존 공동주택 단지 내 6개소 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 3개소 (※ 2023년 목표(5개소) 미달하여 3개소 달성) <ul style="list-style-type: none"> : 오목천서희스타힐스, 호매실경남아너스빌, e-편한세상광교아파트 - 2024년 3개소 (※ 2024년 목표(5개소) 미달하여 3개소 달성) <ul style="list-style-type: none"> : 신성신안쌍용진흥(1개소), 두산우성한신(2개소)
공동주택 인접공원 내	<ul style="list-style-type: none"> 2024년 1개소 설치 <ul style="list-style-type: none"> (3분기) 이의초등학교 주변 어울터 1개소 설치

○ 도시재생사업지내 맘스테이션 설치 (추진 중)

□ 「2024 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 사업 추진율 저조 - 홍보 전략 부족 문제 등 검토 필요 - 공공시설 활용방안 등 다양한 실행 방안 모색 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 반영여부 : 일부반영 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 시 홈페이지 및 단지별 홍보 공문 발송 등을 통해 지원사업 독려 - 재건축 등 다양한 신규 공동주택 설치 요청 - 다양한 적용 및 실행 방안 검토 중



□ 문제점 및 대책

- 공동주택 지원사업 신청 저조
 - 홍보 및 안내를 통한 지원사업 참여 독려
- 도시공원 예산 및 대상지 확보 곤란
 - 공원 리모델링 등 공원 정비 국·도비, 자체예산 등 확보 노력 및 신규 공원 조성 시 반영 검토
- 도시재생사업지 내 설치공간 협소
 - 홍보 및 안내를 통해 필요공간 및 설치가능 장소 모색

□ 향후추진 계획

- 공동주택 내 설치 추진【공동주택과】 ----- 2025. 12월
 - 신규 공동주택 사업계획승인 시 반영(1개소)
 - 기존 공동주택 설치 추진(9개소)
- 도시재생사업지 등 설치 추진【도시재생과】 ----- 2025. 12월
 - 연무동 도시재생사업지 내 설치 추진(2개소)
- 공원 내 설치 추진【공원관리과】 ----- 2025. 12월
 - 공원 내 설치 대상지 일부 선정(5개소)
 - 맘스테이션(어울터) 착공(2개소)

□ 사업 홍보실적

 <p>▶ 시 홈페이지 게시(2024. 3. 18.)</p>	 <p>▶ 단지별 공문 발송(2024. 3. 15.)</p>
---	--

담당부서	공동주택과	과장 박종만(2400)	주택행정팀장 조성계(2403)	주무관 이지영(2406)
			임대사업관리팀장 안경하(3050)	주무관 허정혜(3404)
협조부서	도시재생과	과장 김일호(3850)	도시재생사업팀장 박아름(3923)	주무관 정혜숙(3940)
	공원관리과	과장 이종봉(4190)	공원운영팀장 강미선(4181)	주무관 이서영(2237)