

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
신규+지속	예산	임기내	2025	수원시	100%	100%

□ 사업목표

- 수원 4대하천 환경개선 공사, 하천유지관리 매뉴얼 제도화 및 수생태계 연속성을 확보하여 깨끗하고 쾌적한 하천 경관 조성 및 시민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2027.
- 사업대상 : 수원시 4대 하천
- 사업내용
 - 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 / 79백만원 ----- [시비-완료]
 - 원천리천 하천환경 정비공사 / L=0.96km / 19,146백만원 ----- [민간]
 - 서호천 지방하천 정비사업 / L=2.48km / 30,460백만원 ----- [도비]
 - 물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업 / L=3.38km / 20,000백만원 ----- [도비]
 - 수생태계 연속성 확보 / 500백만원 ----- [도비-지속]
 - 수원천, 서호천 생태유지용수 공급 / 158백만원 ----- [시비-지속]
 - 하천 수질 및 수생태계 모니터링 / 70백만원 ----- [시비-지속]
 - 통합물관리위원회 운영 / 5백만원 ----- [시비-지속]

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.3.31. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	82,385	49,708	12,548	1,240	20,129
국비	-	-	-	-	-
도비	56,290	27,691	8,790	920	19,809
시비	1,813	1,173	320	320	320
민간자본	24,282	20,844	3,438	3,438	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
하천 유지관리 매뉴얼 제도화	-	-	매뉴얼 제도화(거버넌스 구축)					
원천리천 하천환경 정비사업	-	-	공사추진	공사추진	공사추진	제방축조 완료		
서호천 지방하천 정비사업	-	-	시행인가	보상	보상	수용재결 신청		
수생태계 연속성 확보	-	-	지방하천 유지관리 사업추진					
황구지천 하천 정비사업	-	-	실시설계	실시설계	실시설계	실시설계 완료		
하천 수질 및 수생태계 모니터링	회	60	15	15	15	15		
통합물관리위원회 운영	회	8	2	2	2	2		
사업추진율(누적값)	%		32.2	54.8	77.4	100		

※ 분과위원회 협의 및 방침결재를 받아 이행확인지표 변경 완료(2025. 3분기)

□ 추진실적

사업명	추진실적	비고
하천 유지관리 매뉴얼 제도화	○ 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 완료 • 용역기간 : 2021. 3. 26. ~ 2022. 3. 25. • 용역비 : 79백만원	완료
원천리천 하천환경 정비사업	○ 원천리천 하천환경 정비공사(1지구) 공사 • 공사기간 : 2021. 12. ~ 2026. 8. • 하천정비 L=0.96km(곡반정교 ~ 반정보) • 공정률 : 75.0%(제방축조 완료)	추진중
서호천 지방하천 정비사업	○ 협의결렬토지 수용재결 신청 : 2025. 12. • (토지)보상완료 : 총60필지 중 45필지(18,013백만원) • (지장물)보상완료 : 총689건 중 419건(574백만원)	추진중
물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업	○ 황구지천 지방하천 정비사업 실시설계 완료(2025. 12.)	추진중
수생태계 연속성 확보	○ 2026년 유지관리공사 9건 착공(매뉴얼 활용) • 공사기간 : 2026. 1 ~ 12월(연간단가 사업) • 공사비 : 920백만원	추진중
하천 수질 및 수생태계 모니터링	○ 2026년 하천·호소 수질 모니터링(월1회) ○ 수원천·서호천 생태유지용수 공급(상시) ○ 하천·호소 순찰 실시(일1회) ○ 총량이행평가 모니터링(연중)	추진중
통합물관리위원회 운영	○ 2026년 통합물관리위원회 개최 : 연2회 개최 예정	추진중

「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 - 하천정비사업이 수질개선과 생태 회복 중점사업으로 보완 요망 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 일부반영 • 검토의견 : 치수와 생태 회복을 함께 고려한 친환경 공법(어도 설치, 식생옹벽, 자연석 쌓기 등)으로 생태회복 도모
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 - 서호저수지 등 호소 수질개선사업 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 반영 • 검토의견 : 서호저수지 등 호소 녹조 및 수질개선 사업 추진 • 추진실적 및 추진계획 - 일월저수지·축만제 녹조관리 추진 : 5월 ~ 10월 - 녹조 발생시 조류제거물질 살포 및 수생태계 영향 조사 - 수질모니터링(월1회), 수시 순찰 실시 - 수질개선시설 운영(만석거, 축만제)
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 - 통합물관리로 하천의 자연성 회복을 위해 수원시와 시민단체의 노력 필요 - 업무 구청 이관으로 업무 연속성 확보를 위한 시스템 마련 - 하천실무협의체 간담회 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 반영 • 검토의견 : 하천유지관리 방안 간담회 실시 • 추진실적 및 추진계획 - 하천 유지관리 현안 논의 간담회 실시(2026. 3. 6.) - 정기 간담회 추진

문제점 및 대책

- 해당없음

향후추진 계획

- 원천리천 하천환경 정비공사(1지구) 공사완료 ----- 2026. 8월
- 수생태계 연속성 확보
 - 2026년 하천정비 및 유지관리공사 ----- 2026. 1월 ~ 12월
- 하천 수질 및 수생태계 모니터링
 - 2026년 하천·호소 수질모니터링 용역 ----- 2026. 1월 ~ 12월
 - 수원천·서호천 생태유지용수 공급 ----- 상시
- 제6기 통합물관리위원회 운영(연2회) ----- 2026. 상반기/하반기
- 물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업 편입토지 보상 ----- 2026. 9월
- 서호천 지방하천 정비사업 착공 ----- 2026.12월

□ 사업 홍보실적



▶ 사업 홍보시행(2026. 3. 5.)

2026년 03월 05일 (목) 전국
수원특레시, 산책로·제방 일원 하천 정비



수원특레시가 봄을 맞아 수원천 산책로와 제방 일원에서 하천을 정비했다(사진=수원시)
 [경기 수원=팍스경제TV] 수원특레시가 봄을 맞아 5일 수원천 산책로와 제방 일원에서 하천 정비를 정비했습니다.
 봄철 하천 이용객 증가에 대비해 하천 환경을 전반적으로 점검 정비했습니다. 하천 흐름을 방해하는 요소를 제거해 시민들이 더 쾌적하게 산책로를 이용할 수 있도록 했습니다.
 주요 정비 사항은 △수목 정비 △하천 주변 쓰레기 수거 등 환경정비 △하천 내 퇴적물 제거 △수목 잔재 처리 등 유수소통 지장을 정비 투입했습니다.
 시 관계자는 팍스경제TV에 “하천 이용객이 증가하는 봄을 맞아 하천 환경을 전반적으로 정비했다”며 “시민들의 휴식과 여가의 공간으로 자리매김할 수 있도록 계속해서 관리하겠다”고 말했습니다.

▶ 보도자료 게시(2026. 3. 6.)