

| 유형별 | 재원별 | 임기구분 | 목표연도 | 사업주체 | 2026년도 목표 달성율 | 전체 추진율 (누적값) |
|-------|-----|------|------|------|------------------|-----------------|
| 기존+신규 | 예산 | 임기내 | 2026 | 수원시 | 100% | 100% |

□ 사업목표

- 시민 곁에 5분마다 경험되는 점·선·면의 유기적이고 다양한 공원녹지와 손바닥정원 확충·관리를 통한 녹색 생활 환경 제공 및 지속가능한 도시혁신
- 거버넌스 및 민관협력 추진을 통한 녹색 시민참여권 보장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 관내 일원(공원녹지, 도시숲, 학교, 기업, 마을유휴지 등)
- 사업내용 : 손바닥정원 1,000개소 조성 운영
 - 랜드마크 공공녹지에서부터 마을유휴지 등 긴밀한 녹지축 형성
 - 시민, 기업, 공공 등 다양한 계층이 커뮤니티를 형성하는 손바닥정원 사업
 - 시민참여를 통한 기반 조성, 리뉴얼, 문화사업으로 녹색 인프라 구축
- 재원확보방안 : 자체예산 및 국도비사업 공모
- 소요예산 : 52,716백만원 (랜드마크공원 42,716백만원 / 손바닥정원 10,000백만원)

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.3.31. 기준)

| | 소요예산 (a~c 합계) | 기투자 (a) | 2026 | | 2027 이후 |
|------|------------------|------------|-------|-------|---------|
| | | | 계획(b) | 확보 | 계획(c) |
| 계 | 52,716 | 48,399 | 4,317 | 7,973 | - |
| 국비 | 7,213 | 5,513 | 1,700 | 7,200 | |
| 도비 | 7,600 | 5,700 | 1,900 | 366 | |
| 시비 | 36,703 | 36,186 | 517 | 407 | |
| 민간자본 | 1,200 | 1,000 | 200 | - | |

□ 연차별 이행확인지표

| 확인지표 | 단위 | 계 | 임기내 목표 | | | | | 임기후 목표 |
|------------------|----|-------|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| | | | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. 6. | |
| 랜드마크공원과 손바닥정원 조성 | 개소 | 1,000 | 계획수립 | 400 | 250 | 240 | 110 | |
| 손바닥정원 가드닝데이 운영 | 회 | 8 | 계획수립 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 사업 보고회 추진 | 회 | 4 | 계획수립 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 거버넌스 활성화 공모 추진 | 회 | 4 | 계획수립 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 사업추진율(누적값) | % | | 10 | 46 | 68 | 89 | 100 | |

□ 추진실적

| 확인지표 | 추진실적 | 목표달성시기 |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 랜드마크공원과 손바닥정원 조성 (추진완료) | ○ 2022년 : 종합계획 수립 ○ 2023년 : 손바닥정원 312개소 조성 완료 ○ 2024년 : 손바닥정원 312개소 조성 완료 ○ 2025년 : 손바닥정원 377개소 조성 완료 • 1~12월 : 손바닥정원 및 랜드마크공원 조성 추진 당수체육공원 조성 등 리모델링 사업 완료 | '25.12월 (추진완료) |
| 손바닥정원 가드닝데이 운영 (추진 중) | ○ 2022년 : 종합계획 수립 ○ 2023년 : 정원의 날 2회 운영 완료 ○ 2024년 : 정원의 날 2회 운영 완료 ○ 2025년 : 정원의 날 3회 운영 완료 ○ 2026년 : 정원의 날 1회 운영 예정 | '26년 (추진중) |
| 사업 보고회 추진 (추진 중) | ○ 2022년 : 종합계획 수립 ○ 2023년 : 성과보고회 및 시상식 개최 완료 ○ 2024년 : 성과보고회 및 시상식 개최 완료 ○ 2025년 : 시상식 개최 완료 ○ 2026년 : 성과보고회(1회) 개최 예정 | '26년 (추진중) |
| 거버넌스 활성화 공모 추진 (추진 중) | ○ 2022년 : 종합계획 수립 ○ 2023년 : 정원 공모사업 추진 (17개소 완료) ○ 2024년 : 마을정원 공모사업 추진 (2개소 완료) ○ 2025년 : 마을정원 공모사업 추진 (2개소 완료) ○ 2026년 : 마을정원 공모사업 추진 예정 | '26년 (추진중) |

□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|---|---|
| <p>• 주요내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시민이 접근하기 쉽고 관리하기 쉬운 형태로의 전환이 필요함 - 주민이 참여하고 지속적으로 관리되며 생태적·휴게적 기능을 갖춘 생활밀착형 정원으로 발전 필요 | <ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 반영 • 검토의견 : 각 개선 및 제안사항을 2026년 정책 추진 시 적극 반영하여 추진하겠음 • 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 손바닥 정원단 운영(1,114명) - 손바닥정원 조성 1001개소(장안226, 권선274, 팔달250, 영통251) - 손바닥정원 가드닝데이 운영(7회) - 사업보고회 진행(3회) - 거버넌스 활성화 공모사업 추진 (21개소 완료) • 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 저관리형 정원 조성(다년생 초화류 및 멀칭) : ~ 지속 - 정원단 정기 전문교육 : ~ 지속 - 시민 수요기반 대상지 매칭 : ~ 지속 |

□ 향후추진 계획

- 2026년 손바닥정원 정책 추진 ----- 2026. 1. ~ 6.
 - 손바닥정원 유지·관리, 정원의 날 운영, 성과보고회 등
- 새빛수원 손바닥정원단 활성화 운영 ----- 2026. 1. ~ 지속
 - 교육 및 정원 조성·정원관리 참여, 시민 정원문화 활동. 단체참여 협의 등
- 랜드마크공원 조성사업 추진 ----- 2026. 1. ~ 지속
 - 연차별 계획에 따른 공원 조성 (토지 보상, 실시설계, 조성공사 등)
 - 연차별 계획에 따른 공원 리모델링 (실시설계, 조성공사 등)

□ 사업 홍보실적

| | |
|---|--|
|  <p>이재준 시장(앞줄 왼쪽 6번째)과 수원 국제라이온스협회 354-B지구 수원지역 클럽이 같이 수원시의 손바닥정원 조성 사업에 적극적으로 협력하기로 했다.</p> |  <p>2023년 손바닥정원 컨테스트 수상자</p> |
| <p>▶ 2023년 보도자료 총 632건</p> | <p>▶ 2023년 SNS홍보 총 93건</p> |
|  <p>수원시, "꽃씨나눔(공유) 박스" 운영...정원용 꽃씨 보급</p> |  <p>이재준 수원특례시장 "시민과 함께 아름다운 도시 만들어 나가는 시장 되겠다"</p> |
| <p>▶ 2024년 보도자료-온라인지도 구축(2.15)</p> | <p>▶ 2024년 보도자료-꽃씨나눔박스 운영(3.15)</p> |
|  <p>이재준 수원시장 "손바닥정원, 공동체 정신 피어나는 공간 되길"</p> |  <p>수원특례시, 손바닥정원단 리더그룹 만남의 날 행사 개최</p> |
| <p>▶ 2024년 보도자료- 정원단 구별 만남의날(4.30)</p> | <p>▶ 2024년 보도자료- 가드닝의 날 음악회 개최(5.28)</p> |
| <p>수원특례시, 손바닥정원단 리더그룹 만남의 날 행사 개최</p> | <p>수원시-초록우산어린이재단 "어린이 참여정원" 조성키로</p> |
| <p>▶ 2024년 보도자료- 리더그룹 만남의 날(7.12)</p> | <p>▶ 2024년 보도자료- 초록우산어린이재단 협약(9.3)</p> |

