

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	50%	100%

□ 사업목표

- 통학차량 대기공간 등 편의시설을 제공하여 어린이 통학 안전 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업대상 : mamsteyshon 50개소
- 주요내용
  - 사업계획승인 시 mamsteyshon 설계 반영 및 기존 공동주택 내 설치 지원
  - 도시재생사업지 및 공동주택 인접 도시공원 내 mamsteyshon 설치

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	264	64	100	100	100
국비	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	264	64	100	100	100
민간자본	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표	
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.		
계	개소	50	2	14	14	10	10		
mamsteyshon 설치	신규 공동주택 내	개소	16	2	7	5	1	1	계속
	기존 공동주택 내	개소	20	-	5	5	5	5	계속
	도시재생사업지 내	개소	6	6	계획수립	2	2	2	계속
	공동주택 인접공원 내	개소	8	-	2	2	2	2	계속
사업추진율(누적값)	%		4	32	60	80	100		

## □ 추진실적

구 분	세 부 사 항
신규 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규 공동주택 단지 내 <b>24개소</b> 반영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 <b>6개소</b> : 서둔지구, 권선C8구역, 수원하늘채더퍼스트 1단지(2개소) 수원하늘채더퍼스트 2단지(2개소)</li> <li>- 2023년 <b>11개소</b> (2분기) 힐스테이트 수원테라스, 수원당수1단지, 서수원한라비발디3단지, 수원당수라포리엘4단지, 영흥공원푸르지오파크비엔 (3분기) 이목지구 A3블럭, 이목지구 A4블럭, 화서역 푸르지오 브리시엘, 영통동 961-11 (4분기) 당수지구 C3블록, 당수지구 D3블록</li> <li>- 2024년 <b>1개소</b> 반영 (1분기) 수원당수2단지</li> <li>- 2025년 <b>4개소</b> 반영 (1분기) 영통푸르지오 트레센츠, 영통푸르지오 파인베르 (2분기) 망포역세권 복합개발사업 (4분기) 당수지구 C4블록</li> <li>- 2026년 <b>2개소</b> 반영 (1분기) 평동 공동주택 (2분기) 서호지구 주상복합</li> </ul> </li> </ul>
기존 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존 공동주택 단지 내 <b>22개소</b> 반영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 <b>13개소</b> (1분기) 오목천서희스타힐스, 권선1구역 (2분기) 서광고파크스위첸, 호매실경남아너스빌, 팔달 111-3구역, 팔달 115-6구역(2개소), 고등동 115-3구역 (3분기) 센트럴아이파크자이(팔달10구역), 권선2구역, 영통1구역, 팔달 115-8구역 (4분기) e편한세상 광고</li> <li>- 2024년 <b>5개소</b> : 북수원렉스비아(3개소), 영통2구역(2개소)</li> <li>- 2025년 <b>3개소</b> : 호매실스타힐스, 매탄동남, 수원성중흥S-클래스</li> <li>- 2026년 <b>1개소</b> : 벽적골 주공8단지</li> </ul> </li> </ul>
도시재생 사업지 내	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시재생 <b>4개소</b> 반영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 <b>3개소</b> : 신성신안쌍용진흥, 두산우성한신(2개소)</li> <li>- 2025년 <b>1개소</b> : 서둔동 뉴빌리지사업</li> </ul> </li> </ul>
공동주택 인접공원 내	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024년 <b>1개소</b> 설치 (3분기) 이의초등학교 주변 어울터 1개소 설치</li> <li>• 2025년 <b>7개소</b> 완료 : 조성계획 반영 1개소(A어린이공원), 신규 설치 6개소(송원공원, 샘내공원, 비단어린이공원, 대평어린이공원, 사랑어린이공원, 광고호수공원)</li> <li>• 2026년 <b>2개소</b> 설치(참새어린이공원, 지동어린이공원)</li> </ul>

「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>향후 신규 공동주택 계획 단계에서 의무 또는 권장 반영 기준 검토</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>반영여부: 반영</li> <li>추진계획: 100세대 이상 신규 공동주택 사업계획승인 시 맘스테이션 설치 조건 부여</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>기존 공동주택의 경우 손바닥정원에 일부 공간을 활용 등 유효부지를 활용하는 방안 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>반영여부: 일부반영</li> <li>검토의견: 손바닥정원은 대부분 소규모 정원으로 맘스테이션 조성 목적에 부합하지 않는 위치에 있어 반영하기 어려움</li> <li>추진실적 및 추진계획: ‘공동주택 인접공원 내 맘스테이션’ 8개소 기 설치 완료, 향후 재개발 등으로 신규 공원 조성 시 위치(학교 주변, 공동주택 인근)에 따라 맘스테이션 설치 권장</li> </ul>

문제점 및 대책

- 기존 공동주택 내 지원사업 신청 저조
  - 홍보 및 안내를 통한 지원사업 참여 독려

향후추진 계획

- 공동주택 내 설치 추진
  - 사업승인 시 설계 반영 ----- 상시
  - 공동주택 공동체활성화 지원대상 단지 설치 후 정산 ----- 2026. 7. ~ 11.
- 공원 리모델링 등 공원 정비 및 신규 공원 조성 시 반영 검토