

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	100%	100%

□ 사업목표

- 누구나 생활 속 가까운 곳에서 언제나 편리하게 이용 가능한 생활밀착형 체육시설(축구장, 야구장 등) 22개소 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 주요내용
 - 축구장 6면, 야구장 5면 확충
 - 파크골프장 1개소 신설, 실내배드민턴장 3개소 건립
 - 장애인체육시설 1개소, 복합체육센터 2개소 건립, 소규모체육시설 개선 등
- 소요예산: 34,798백만원(국비 2,990 도비 11,608 시비 15,055 기타 5,145)

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	34,798	32,258	2,540	2,540	
국비	2,990	2,490	500	500	
도비	11,608	11,608	-	-	
시비	15,055	13,015	2,040	2,040	
민간자본	5,145	5,145	-	-	

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	-	22	3	9	5	4	1	
축구장 조성	면	6	-	2	2	1	1	
야구장 조성	면	5	-	4	1	-	-	
파크골프장 조성	개소	1	-	-	-	1	-	
실내배드민턴장 건립	개소	3	1	-	1	1	-	
장애인체육시설	개소	1	-	-	-	1	-	
복합체육센터 건립	개소	2	1	1	-	-	-	
소규모체육시설 개선	개소	4	1	2	1	-	-	
사업추진율(누적값)	%		14	55	77	95	100	

□ 추진실적

○ 축구장 조성 (12개소, 완료)

- 동남보건대학교 축구장 준공 2023. 9월
- 수원공업고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 1월
- 청명고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 3월
- 수원고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 3월
- 수원농생명과학고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 4월
- 하이텍고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 4월
- 창현고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 4월
- 세류중학교 인조잔디운동장 준공 2024. 9월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 축구장 준공 2024. 12월
- 대부дук공원 축구장 준공 2024. 12월
- 성균관대학교 축구장 준공 2025. 6월
- 아주대학교 인조잔디축구장 조성 2025. 10월

○ 야구장 조성 (5개소, 완료)

- 유신고등학교 야구장 준공 2023. 3월
- 원천배수지 야구장 준공 2023. 7월
- 일림배수지 야구장 준공 2024. 1월
- 서수원주민편익시설 사회인야구장 준공 2024. 8월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 야구장 준공 2024. 12월

○ 파크골프장 조성(2개소, 완료)

- 칠보파크골프장 환경개선 사업 준공 2024. 11월
- 중보들공원 파크골프장 준공 2026. 5월

○ 실내 배드민턴장 조성 (4개소, 완료)

- 영흥체육관 실내배드민턴장 준공 2022. 9월
- 수원배드민턴전용경기장 준공 2024. 6월
- 권선배움마루 실내배드민턴장 준공 2024. 12월
- 올림픽공원 실내배드민턴장 준공 2026. 3월

○ 장애인체육시설 조성 (1개소, 완료)

- 대부дук공원 론볼장 조성 2024. 12월

○ 복합체육센터 건립 (3개소, 완료)

- 광교복합체육센터 준공 2022. 9월
- 망포복합체육센터 준공 2024. 12월
- 권선배움마루 체육센터 준공 2024. 12월


○ 소규모 체육시설 개선(6개소 완료)

- 만석공원 내 족구장 3면 시설 개선 준공 ----- 2023. 3월
- 광고 혜령공원 게이트볼장 시설 개선 준공 ----- 2023. 9월
- 호매실배수지 테니스장 조명시설 준공 ----- 2024. 4월
- 서수원칠보체육관 야외농구장 바닥 교체 준공 ----- 2024. 6월
- 만석공원 내 테니스장 시설 개선 준공 ----- 2024. 6월
- 중보들공원 풋살장 시설 개선 준공 ----- 2024. 10월

□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
해당없음	해당없음

□ 사업 홍보실적

<div style="text-align: right;">2026년 06월 12일 (금) 지역 09면</div>  <p>수원특례시 고색중보들공원에 '제2호 파크골프장' 준공</p> <p>허필숙 기자 hpsoksh@hanmail.net</p> <p>수원특례시(시장 이재준)가 권선구 고색중보들공원 내에 '수원시 제2호 파크골프장' 조성 공사를 마쳤다. 7월 정식 개장 예정이다. <사진></p> <p>선언인 수원시 문화관광체육국장을 비롯한 수원시 관계자들은 최근 파크골프장 준공 현장을 방문해 시설물 안전 상태와 잔디 식재 현황 등을 점검하며 현장 확인을 마쳤다.</p> <p>3월 공사를 시작해 최근 완공된 파크골프장(고색동 1129번지 일원)은 총 면적 8709㎡ 규모, 9홀로 조성됐다. 천연잔디 활착 기간을 거쳐 생육이 안정화되는 7월부터 시민에게 개방할 예정이다. 파크골프장은 기존 공원 내 소나무 등 녹지와 분수대, 산책로, 화장실 등 기반 시설을 최대한 보존해 조성했다. 신규 시설물 설치를 최소화해 친환경성과 경제성을 함께 확보했다.</p> <p>수원시 파크골프장은 서수원권의 '칠보파크골프장' 1곳뿐이어서 그동안 시민들이 용인·화성·여주 등 다른 지역으로 원정 운동을 가야 하는 불편을 겪어왔다.</p>	<div style="text-align: right;">권률 2시간 · 🎵 Jeppe Reil · Walking in Sunshine · 🌍</div> <p>수원시 권선구 고색동에 신규로 조성한 중보들공원 파크골프장. 그동안 125만 수원시민들은 9홀짜리 칠보파크골프장 1개로 버텼다.</p> <p>그래서 인접한 용인, 화성 뿐만아니라 여주...더 멀리는 전국으로 떠돌아 다니며 운동하는 신세. 거기에 더하여 외지인이라는 텃세까지 감내해야하는 설움까지 겪었다.</p> <p>이번에 9홀이 신규로 조성되었지만 인구에 비하면 아직도 갈 길이 멀다.</p> <p>어디 땅 좀 없습니까? #수원특례시 #파크골프장 #중보들공원 #신규조성 #7월개장</p>  <p style="text-align: right;">광고 만들기</p> <p>4 55</p> <p>홈 릴스 친구 그룹 알림 프로필</p>
▶ 보도자료(2026.6.12.)	▶ SNS홍보(2026.6.12.)