

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
신규+지속	예산	임기내	2025	수원시	100%	100%

□ 사업목표

- 수원 4대하천 환경개선 공사, 하천유지관리 매뉴얼 제도화 및 수생태계 연속성을 확보하여 깨끗하고 쾌적한 하천 경관 조성 및 시민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2027.
- 사업대상 : 수원시 4대 하천
- 사업내용
 - 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 / 79백만원 ----- [시비-완료]
 - 원천리천 하천환경 정비공사 / L=0.96km / 19,146백만원 ----- [민간]
 - 서호천 지방하천 정비사업 / L=2.48km / 30,460백만원 ----- [도비]
 - 물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업 / L=3.38km / 20,000백만원 ----- [도비]
 - 수생태계 연속성 확보 / 500백만원 ----- [도비-지속]
 - 수원천, 서호천 생태유지용수 공급 / 158백만원 ----- [시비-지속]
 - 하천 수질 및 수생태계 모니터링 / 70백만원 ----- [시비-지속]
 - 통합물관리위원회 운영 / 5백만원 ----- [시비-지속]

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	82,385	49,708	12,548	1,240	20,129
국 비	-	-	-	-	-
도 비	56,290	27,691	8,790	920	19,809
시 비	1,813	1,173	320	320	320
민간자본	24,282	20,844	3,438	3,438	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
하천 유지관리 매뉴얼 제도화	-	-	매뉴얼 제도화(거버넌스 구축)					
원천리천 하천환경 정비사업	-	-	공사추진	공사추진	공사추진	제방축조 완료		
서호천 지방하천 정비사업	-	-	시행인가	보상	보상	수용재결 신청		
수생태계 연속성 확보	-	-	지방하천 유지관리 사업추진					
황구지천 하천 정비사업	-	-	실시설계	실시설계	실시설계	실시설계 완료		
하천 수질 및 수생태계 모니터링	회	60	15	15	15	15		
통합물관리위원회 운영	회	8	2	2	2	2		
사업추진율(누적값)	%		32.2	54.8	77.4	100		

※ 분과위원회 협의 및 방침결재를 받아 이행확인지표 변경 완료(2025. 3분기)

□ 추진실적

사업명	추진실적	비고
하천 유지관리 매뉴얼 제도화	○ 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 완료 • 용역기간 : 2021. 3. 26. ~ 2022. 3. 25. • 용역비 : 79백만원	완료
원천리천 하천환경 정비사업	○ 원천리천 하천환경 정비공사(1지구) 공사 • 공사기간 : 2021. 12. ~ 2026. 8. • 하천정비 L=0.96km(곡반정교 ~ 반정보) • 공정률 : 88.0%(제방축조 완료)	추진중
서호천 지방하천 정비사업	○ 보상실적(수용재결 신청 완료) • (토지)보상완료 : 총60필지 중 45필지(18,091백만원) • (지장물)보상완료 : 총689건 중 419건(574백만원) • 보상률 : 75.0%	추진중
물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업	○ 사업인정(의제)에 관한 주민 등의 의견 청취 공고(2026. 5.)	추진중
수생태계 연속성 확보	○ 2026년 유지관리공사 9건 착공(매뉴얼 활용) • 공사기간 : 2026. 1 ~ 12월(연간단가 사업) • 공사비 : 1,090백만원	추진중
하천 수질 및 수생태계 모니터링	○ 2026년 하천·호소 수질 모니터링(월1회) ○ 수원천·서호천 생태유지용수 공급(상시) ○ 하천·호소 순찰 실시(일1회) ○ 총량이행평가 모니터링(연중)	추진중
통합물관리위원회 운영	○ 2026년 제1회 통합물관리위원회 개최 : 2026. 4월	추진중

문제점 및 대책

- 해당없음

향후추진 계획

- 원천리천 하천환경 정비공사(1지구) 공사완료 ----- 2026. 8월
- 수생태계 연속성 확보
 - 2026년 하천정비 및 유지관리공사 ----- 2026. 7월 ~ 12월
- 하천 수질 및 수생태계 모니터링
 - 2026년 하천·호소 수질모니터링 용역 준공 ----- 2026. 12월
 - 수원천·서호천 생태유지용수 공급 ----- 상시
- 2026년 제2회 통합물관리위원회 운영 ----- 2026. 11월
- 물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업 편입토지 보상 ----- 2026. 9월
- 서호천 지방하천 정비사업 착공 ----- 2026.12월