

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2019년	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015. 8월 ~ 2019. 1월
- 사업대상 : 수원시 권선구 서호로 32, (구)농어촌개발연수원
- 사업내용
 - 대지면적 : 26,136㎡ (도시계획도로 제척면적 2,456㎡)
 - 연 면 적 : 5,584.44㎡
 - 주요시설 : 본관동, 숙소동, 식당동, 캠핑장, 부대시설(야외공연장, 운동장 등)
 - 주 용 도 : 유스호스텔(청소년 수련시설)
- 소요예산 : 38,790백만원
- 재원 확보방안 : 확보완료

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	38,790	36,973	1,617	200				
국 비								
도 비	1,000	1,000						
시 비	37,790	35,973	1,617	200				
민간자본								

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
설계 및 착공	%	80	20			
운영계획 및 조직구성	%	70	30			
준공 및 개관	%		100			
누적이행(진도)율	%	75%	25%	%	%	%

4. 세부 추진계획

- 2018. 5월 ~ 준공시까지 : 운영 T/F팀 회의개최
- 2018. 7월 : 리모델링 공사추진
- 2018. 8월 : 유스호스텔 운영관련 벤치마킹
- 2018. 9월 : 위탁기관(육성재단) 조직개편
- 2018. 10월 : 조례개정 및 운영 기본계획 논의
- 2018. 11월 : 운영 기본계획 및 운영규정 수립
- 2019. 2월 : 공사준공
- 2019. 3월 : 시범운영
- 2019. 4월 : 개 관

5. 기대효과

- 다양한 청소년 수련시설 확보
 - 유스호스텔 건립으로 청소년수련관, 문화의집, 청소년이용시설 등 관내 다양한 청소년 수련시설 확보
- 유스호스텔 건립으로 지역경제활성화
 - 청소년 단체, 초·중·고교 수학여행, 가족단위 관광객 등 유치로 지역경제 활성화

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	청소년지원팀장	황규돈	3145