

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○		100%	2019.12.	공항이전과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용
  - 수원화성 군 공항 이전사업에 대한 계획수립
  - 기수립된 계획에 대해 경제·시대적 여건 변화에 맞춘 재검토 지속추진

### <수원화성 군 공항 이전사업>

- ◆ 사업기간 : 2013 ~ 2030년
- ◆ 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- ◆ 사업내용 : 신 군 공항 건설(14.5km<sup>2</sup>), 이전 주변지역 지원 사업, 종전부지 개발(5.2km<sup>2</sup>)
- ◆ 추진방식 : 기부 대 양여 방식(민간사업자 선정 및 자본 유치)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계												
국비			해		당			없		음		
도비												
시비												
민간자본												

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
신 군 공항 건설 계획수립	식		○	○	○	○	○	○	○	
종전부지 개발 계획수립	식		○	○	○	○	○	○	○	
홍보 및 갈등관리 지속추진	식	○	○	○	○	○	○	○	○	
지원사업 계획수립	식			○	○	○	○	○	○	
누적 추진율	목표	%	5	15	100	100	100	100	100	
	현재	%	5	15	100	100	100	100	100	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
<p>신 군 공항 건설 계획 수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.2. : 화옹지구 관련 한국농어촌공사 협의 및 현장조사 - 한국농어촌공사 화안사업단, 화옹지구 현장조사</li> <li>○ 2019.2.~9. : 군 공항 이전사업 국방부 협의</li> <li>○ 2019.7~11. : 군 공항 이전 후보지 및 이전사업관련 관계부서 협의 - 환경부, 한국농어촌공사, 경기도, 한국교통연구원, 공군본부, 해양수산부</li> <li>○ 2019.12. : 군 공항 이전 사업관련 지자체 방문 협의(평택, 이천) - 수원화성 군공항 이전사업 추진현황 및 기대효과 등 협의</li> <li>○ 2020.2.12. : 화옹지구 국방부 현장시찰 - 국방부 담당자 예비이전후보지(화옹지구) 현장시찰</li> <li>○ 2020.5. ~ 8. : 국방부 실무협의(2회), 갈등관리협의체 회의(1회) - 국방부 화옹지구 현장시찰 및 군 공항 이전사업 협의</li> <li>○ 2020.10.13. : 경기남부권 국제공항 유치 건의(국토교통부)</li> <li>○ 2020.12. 2. : 「경기남부권 국제공항(민군통합국제공항)」 국회의원 건의서 제출(수원시 지역구 의원 5명, 국토부장관과 함께)</li> <li>○ 2021. 2. 8. : 수원지역 국회의원과 대화 - 수원시장, 제2부시장, 김진표·김승원·김영진·백혜련 국회의원</li> <li>○ 2021. 3. 4. : 수원지역 국회의원과 국토부장관 회의 - 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 건설 반영 요구</li> <li>○ 2021. 5.11. : 경기남부 국제공항 항공수요 분석용역 중간 보고 - 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 반영 근거 마련</li> <li>○ 2021. 6.28. : 제6차 공항개발 종합계획 반영을 위한 김진표 의원실 방문 협의(수원시 국회의원 국토부 제출방안 논의)</li> <li>○ 2021. 8.10. : 제6차 공항개발 종합계획(안) 관련 국토부 방문 협의 - 경기남부 국제공항 항공수요 분석용역 보고서 전달</li> <li>○ 2021. 8.19. : 제6차 공항개발 종합계획(안) 수원시 검토 의견 제출</li> <li>○ 2021. 9.24. : 제6차 공항개발 종합계획 고시 - 경기남부 민간공항 건설 관련 내용 반영</li> <li>○ 2021.11.~12. : 스마트한 경기남부 통합국제공항 건설을 위한 기 상환경 분석 시스템 구축방안 보고(매월) - 공항입지 적합성 검토 및 이착륙방향 객관적근거 마련</li> <li>○ 2021.1.~ 12. : 국방부 실무협의(5회), 갈등관리협의체 회의(2회) - 군 공항 이전사업 및 사업비 재산정 협의</li> </ul>
<p>종전부지 개발 계획수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 12 : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 종전부지 개발계획 수립, 종전부지 개발 추정사업비 산정</li> <li>○ 2019.1.~2020.8. : 갈등관리협의체 및 국방부 협의(16회) - 이전부지 선정위원회 추진 실무협의, 갈등관리협의체 회의</li> <li>○ 2021. 3. : 종전부지 계획에 따른 사업비 재 산정 검토</li> <li>○ 2021. 9. : 「수원 군 공항 종전부지 가치 상승에 따른 미래전략 연구 용역」 추진</li> </ul>

성 과 지 표	추 진 현 황
<p>홍보 및 갈등관리 지속추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.11. : 수원·화성단체간 상생협력 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군공항이전 화성추진위원회&amp;군공항 주변지역 서둔동 단체</li> <li>- 2018.11.27.(화) 15:00, 제2부시장 등 130명</li> </ul> </li> <li>○ 2018.12. : 수원화성 군공항 예비이전후보지 갈등영향 분석 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 갈등해결 방안 및 합의 형성절차 도출</li> </ul> </li> <li>○ 2019.3. : 수원화성 갈등관리 공론화 합의형성 워크숍 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자 및 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 99명</li> </ul> </li> <li>○ 2019.8. 3개 市군 공항관련 시민단체 대책회의 참석 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주최 : 광주군공항이전시민추진협의회, 2019.8.27.(화) 13:30</li> </ul> </li> <li>○ 2019.9. : 수원·화성 시민단체 벤치마킹 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자 및 수원시민협의회, 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 150명</li> </ul> </li> <li>○ 2019.11. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자, 자원봉사자, 상생협력센터 직원 등 26명</li> </ul> </li> <li>○ 2019.12. : 갈등관리를 위한 공직자 내부교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강사 : 송무진(상생협력전문지원단 자문위원)</li> <li>- 주제 : “제주 해군기지 건설 사업으로 본 사례”</li> </ul> </li> <li>○ 2020.5.~9. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자, 상생협력센터 직원 등 8명</li> </ul> </li> <li>○ 2020.7.20. : 경기남부권 통합국제공항 유치 관련 경기도민 대 토론회 개최(김진표 국회의원, 경기일보 공동주최)</li> <li>○ 2020.10.30. : 갈등관리 전략수립을 위한 공직자 역량강화 교육</li> <li>○ 2021. 1.27. : 상생협력 전문지원단 자문</li> <li>○ 2021. 2.23. : 전문가 갈등관리팀 간담회 개최</li> <li>○ 2021. 3.~7. : 전문가 갈등관리팀 이해관계자 심층인터뷰</li> <li>○ 2021. 3.11. : 수원화성 군 공항 소음피해지역 대학 관계자와의 간담회</li> <li>○ 2021. 3.23. : 수원화성 간 관계 개선 전략 교육</li> <li>○ 2021. 4.29.: 경기남부 화성국제공항을 위한 공론화 합의형성 토론회 개최(화성 기아차 노조 현장연대 주최)</li> <li>○ 2021. 6. 9. : 군공항 예비이전후보지 소음영향도 3D영상 제작용역 완료</li> <li>○ 2021. 9.~10. : 통합국제공항 홍보물, 서한문 우편발송 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화성 남양, 향남, 우정, 장안 등 공동주택(2만세대) 대상</li> </ul> </li> <li>○ 2021. 9.13.~15. : 화성국제공항 유치 주민홍보 전단배포(병점역 일원)</li> <li>○ 2021. 9.17. : 국토부 제6차 공항개발종합계획 홍보현수막 제작(140매)</li> <li>○ 2021. 9.27. : 통합국제공항 홍보동영상(애니메이션) 제작</li> <li>○ 2021.11.29. : 화성시 서부(송산·마도) 지역 상인과 대화</li> </ul>

성과 지표	추진 현황
지원사업 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.6.~ : 신 군 공항 이전주변지역 지원사업 수립 및 지속검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원방안 8개분야 21건 수립</li> <li>- 지원계획 31건 수립(지역발전 구상안 8개분야 28건, 기반시설 설치안 3건)</li> </ul> </li> <li>○ 2018.12. : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예비이전후보지 주변지역 통합발계획 수립</li> </ul> </li> <li>○ 2019.3.~9. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(3회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전주변지역 지원방안 실무협의 등</li> </ul> </li> <li>○ 2019.9. : 평택미군기지 및 지원사업 견학 및 방문</li> <li>○ 2019.12. : 대구 군공항 이전사업 지원계획 공청회 참석(국방부 주관) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경북 의성, 경북 군위</li> <li>- 2019.12.4.~12.5. (2일간)</li> </ul> </li> <li>○ 2020.1.~6. : 이전주변지역 지원사업 주민의견 수렴(104건)</li> <li>○ 2020.4.~6. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(2회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의</li> </ul> </li> <li>○ 2020.7.~12. : 이전주변지역 지원사업 주민의견 수렴(132건)</li> <li>○ 2021.1.~9. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(2회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의</li> </ul> </li> <li>○ 2021.1.~9. : 이전주변지역 지원사업 주민의견 수렴(26건)</li> <li>○ 2021.4.2. : 경기남부 통합국제공항 교통인프라 기본구상 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의</li> </ul> </li> <li>○ 2021.8. : 경기남부 통합국제공항 지원사업안 57건 검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 철도(3), 도로(7), 피해보상(5), 편익시설(18), 주민지원(5), 소득증대(7), 지역개발(12)</li> </ul> </li> <li>○ 2021.9. : 군 공항 이전과 연계한 경기남부 통합국제공항 주변지역 지원사업 수립용역 계획안 수립</li> <li>○ 2021.12. : 통합국제공항 지원사업의 원활한 추진을 위한 타 지자체 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경북 의성, 충청 홍성, 충청 당진</li> </ul> </li> </ul>

## 5. 추진성과

- 국토부 「제6차 공항개발 종합계획」 內 「경기남부 민간공항 건설」 반영
  - 고 시 일 : 2021. 9. 24.
  - 반영내용 : 경기남부 민간공항 건설, 원주공항 시설개선, 포천 비행장 내 민항시설 설치 등 지자체 제안은 지자체간 협의상황 등 제반추진 여건을 종합 고려 후 추가검토

## 6. 「2021년 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민군 통합 국제공항 건설로 정책 전환 (대구공항 사례)</li> <li>- 화성시민, 관련 산업계(자동차 및 반도체 등) 주변 인지도 확산 및 여론조성 경기남부 국제공항 건설계획 제6차 공항개발 종합계획 반영 노력</li> </ul> </li> <li>• 제안사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화성시 및 반도체 관련 산업계의 항공 수요를 고려하여 여론 확산</li> <li>- 장기계획에 대한 고민과 년도별 세부 계획을 가지고 계획 지표를 고민 필요</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「제6차 공항개발 종합계획」 고시 반영(21.9.24.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>※반영내용 : 경기남부 민간공항 건설, 원주공항 시설개선, 포천 비행장 내 민항시설 설치 등 지자체 제안은 지자체간 협의상황 등 제반추진 여건을 종합 고려 후 추가검토</li> </ul> </li> <li>• 「제6차 공항개발 종합계획」 홍보               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합국제공항 홍보물, 서한물 우편 발송추진</li> <li>- 주민홍보 전단배포(병점역 일원 21.9.13~15.)</li> <li>- 홍보현수막 140매 게첩</li> <li>- 홍보동영상(애니메이션) 제작하여 홍보 지속 추진</li> </ul> </li> <li>• 군 공항 이전계획 세부 추진계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 종전부지 개발계획에 따른 사업비 용역 추진</li> <li>② 경기남부 통합국제공항 건설 계획 용역 추진                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국토부에 선제적이고 지속적으로 요청하기 위한 정책제안 자료 마련</li> </ul> </li> <li>③ 군 공항 이전과 연계한 경기남부 통합국제공항 주변지역 지원사업 수립 용역 추진</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 자체평가 결과

### 【잘된점】

- 「경기남부 국제공항 항공수요 분석용역」을 통해 경기남부 통합국제공항 유치에 위한 기술적 근거자료 마련 국토부 제시하여 **【제6차 공항개발 종합계획】** 내 ‘경기남부 민간공항 건설’ 반영

⇒ 국토부에서 국토균형 발전 등 경기남부권 민간공항 필요성을 공감한 것으로 해석됨

### 【문제점 및 미완료 사유】

- 2017. 2. 16. 예비이전후보지 선정 이후 화성시의 지속적인 반대와 특별법의 한계로 군 공항 이전사업 추진이 지연되고 있는 실정임

### 【대응방안】

- 「제6차 공항개발 종합계획」 발표와 연계하여 「경기남부 통합 국제공항」 사업이 원활히 추진될 수 있도록 다각적 방안 추진 : 2021. 9월 ~ 지속
  - 국토부 계획 반영사실 등 대대적 홍보를 통한 통합공항 건설 공감대 형성
  - 민·군 통합공항 건설을 위한 국방·국토부 등 관계기관 협의 등

- 통합 국제공항 유치에 대한 화성시민 인지도 확산 및 찬성 여론 조성
- 『군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법』의 조속한 개정을 위해 의원실과 지속적인 협의 및 업무지원 추진

## 8. 향후계획

- 군 공항 이전부지 선정위원회 개최를 위한 국방부 협의 ----- 상시추진
- 유사사례(타지역 군공항 등) 벤치마킹 및 건의사항 지속수렴 --- 2021 ~ 2022년
- 기 수립 계획에 대한 여건변화에 맞춘 재검토 ----- 2022년 6월
- 이전주변지역 지자체(화성)와의 협의(갈등해소 시) ----- 상시추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
공항이전과	공항이전과장	김태관	3460
	사업계획팀장	김상일	3385
	주무관	이은희	3386
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
상생발전과	상생발전과장	주원식	3476
	지원정책팀장	하경숙	3582
소통협력과	소통협력과장	이호승	2862
	대외정책팀장	김기범	2581