

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
신규	비예산	임기내	2026	수원시	50%

**□ 사업목표**

- 동수원과 진안신도시의 남북철도축 교통대책을 연결하여 국철1호선, 수인분당선, 동탄인덕원선, 신분당선 등 광역교통 접근성을 확보하여 동수원 지역 대중교통 서비스 개선(임기 내 고시 완료)

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2021. ~ 2030.
- 사업위치 : 동수원 ~ 화성시 진안동 일원 (L=약12.7km)
- 사업내용
  - 동수원과 진안신도시를 연계하여 동수원의 광역교통 접근성 확보를 위한 신규 철도사업 추진
  - 서울3호선연장·경기남부광역철도(서울~성남~용인~수원~진안신도시~화성 봉담)는 동수원~진안신도시 구간을 포함하여 통과하므로 철도 노선 연계
- 사 업 비 : 비예산(광역교통시설부담금 활용)

**□ 연차별 이행확인지표**

확인지표	단위	계	임기내 목표				임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	
동수원~진안신도시 광역철도망 확충	-	-	사전타당성조사 및 사업화 방안 마련 연구용역-최적 노선 선정	예비 타당성조사 통과	기본계획 수립 용역	기본계획 고시	철도 사업 추진
사업추진율(누적값)	%		25	50	75	100	

**□ 추진실적**

- 동수원-진안신도시(서울3호선) 연계 광역철도망 확충(경기남부광역철도 추진) (추진 중)
  - 사전 타당성조사 및 사업화방안 마련 연구용역(LH) ----- 2022.4.15.
  - 공동사업 추진 상생협력 협약(경기도, 수원, 성남, 용인, 화성시) ----- 2023.2.21.
  - 서울특별시장 방문(공동사업 추진 지자체장) ----- 2023.5. 1.
  - 서울3호선 연장 관련 사전타당성조사 용역 계약 및 착수 ----- 2023.9.26.

- 용역 착수보고회 개최(공동추진기관) ----- 2023.11. 9.
- 진안지구 공공주택지구 지구지정 고시(국토교통부) ----- 2024.2. 7.
- 용역 자문회의(한국교통연구원 연구진 참석) ----- 2024.2.21.
- 용역 중간보고회 개최(공동추진기관) ----- 2024.5.10.
- ※ '서울3호선 연장'보다 사업성과 경제성이 높은 '경기남부광역철도'로 추진 결정
- 경기남부광역철도 공동건의(공동추진기관) ----- 2024.5.10.
- 경기남부광역철도 국토교통부 건의(경기도→국토교통부) ----- 2024.5.29.
- 제5차 국가철도망 구축계획 건의사업 설명회(국토교통부) ----- 2024.6. 5.
- 도-시·군 부단체장 회의 경기도 우선순위 반영 건의 ---- 2024. 8.23.
- 국회의원 간담회(염태영 의원, 부승찬 의원, 국토교통부, 경기도, 4개시) ---- 2024.10. 2.
- 국가철도망 반영 대도시광역교통위원장 협조 건의 ----- 2024.10.26.
- 도지사 -시·군 단체장 정책간담회시 경기도지사 건의 ----- 2024.11.11.
- 국토부 장관 현장방문시 우선 검토 건의문 전달 ----- 2024.11.18.
- 경기남부광역철도 광역교통시행계획 수요조사 4개시 공동제출 ----- 2024.11.22.

「2024 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<p>• 주요내용 : 현재 명확한 노선, 역사위치 등이 결정되지 않았지만 수원시에 유리한 노선이 될 수 있도록 지속적인 협의와 노력이 요구됨.</p>	<p>• 반영여부 : 반영 • 검토의견 : 용역을 통해 최적의 노선을 검토하였으며, 국토부 협의 시 수원시에 유리한 노선 반영 노력 지속 예정</p>

향후 추진계획

- 서울3호선 연장·경기남부광역철도 기본구상 및 사전타당성조사 용역 -- 2023. 9. ~ 2024. 9.  
 ※ 제5차 국가철도망 구축계획 국토교통부 협의 기간 소요에 따른 용역 중지(2024.6.)
- 제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진 ----- 2025. ~ 2026.

사업 홍보실적

 <p>2024년 05월 11일 (목) 5시 KBS5 뉴스 서울에서 화성까지 '마이 트레인'...4개 시 노선 추진안 확정</p> <p>▶ 보도자료(2024.05.11.)</p>	 <p>2024년 11월 18일 (월) 1시 뉴스프리존 이재준 수원시장, 경기남부 광역철도 우선 검토 건의문 전달</p> <p>▶ 보도자료(2024.11.18.)</p>
--	--

담당부서	첨단교통과	과장 전현진(2863)	철도2팀장 백진수(2828)	주무관 조성철(2829)
------	-------	--------------	-----------------	---------------