

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	5%	2023. 7.	정책기획과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 수원시민청(가칭)
- 사업면적 : 연면적 26,183㎡ 중 수원시민청 면적 2,250㎡(8.6%)
- 사업내용
 - 의회 복합청사 내 수원시민청(가칭) 공간 구성
 - 공유·개방·협력·자치의 가치실현을 위한 공간 계획
 - 시민 커뮤니티 공간과 시민들을 모이도록 하는 마중물로서 ‘놀이·교육·문화’ 서비스 제공이 이루어지는 공간으로 계획
 - 주요시설 : 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등
- 소요예산 : 600백만원
 - ※ 서울시민청 2019년 운영예산(약24억)을 공간면적비율로 나누어 계상 (수원시민청은 서울시민청의 1/4 면적)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
국비	0											
도비	0											
시비	600											600
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	가칭)시민청 조성	%	5							95
	시민참여 확산	건	3							
누적 추진율	목표	%	5							100
	현재	%	5							

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
가) 시민청 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사신축 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회) • '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진 • '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회) • '19. 6 ~ : 공사입찰 공고 • '19. 7 ~ : 공사유찰 • '21.1 ~ : 수원시의회 청사 기공식 ○ 2019.3.28. : 시민청 주관부서 정책기획과 시민협치팀으로 결정 <ul style="list-style-type: none"> • 의회 복합청사 내 시민청 공간 조성 구상 • 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등 ○ 2019. 4.30. : 수원시민청 조성을 위한 서울시민청 벤치마킹 ○ 2019. 6.27. : 수원시민청 조성 및 운영 기본 계획 수립 ○ 2019.11.21. : 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경 보고
시민참여 확산	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민청 구성 계획 및 건립 과정에 시민참여 유도 <ul style="list-style-type: none"> • 시민청 건립 TF팀 구성 시 시민참여 • 시민의견 수렴을 위한 토론회, 의견청취 등 추진

5. 추진성과

- 당해 분기 추진사항 없음 (※ 시의회 복합청사 건립 후 추진 가능)

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 의회 복합청사 건립 추진상황에 맞춰 시민청 조성사업 추진토록 함	• 의회복합청사 건립 추진상황에 맞춰 조성사업 추진

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 해당없음

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경에 따라 시민청 조성 기간 연기

【대응방안】

- 1단계 사업(시의회, 주차장) 완료(2023. 7월 예정) 후 2단계 사업(시민청 등 문화복지시설) 사업 계획 수립 및 착수

8. 향후계획

- 공사 완료 (1단계) ----- 2023. 7.
- 2단계 사업(문화복지시설) 계획 수립 ----- 2023. 7~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	권혁주	2050
	정책팀장	조영희	2045
	주무관	이태환	3146
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	이철수	2410
	청사관리팀장	김찬식	2176
	주무관	이지영	3177