

도시	6-5. 수원시 자원회수시설 이전 추진	약속
-----------	------------------------------	-----------

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
신규	예산	임기후	2032	수원시	40%

□ 사업목표

- 영통 소각시설 이전 시민 숙원(시민공론화 결과) 해결을 통한 편익 도모
- 지역 주민과의 갈등을 최소화한 친환경 소각시설 건립을 통한 안정적인 생활폐기물 처리 및 도시환경 기초시설 기반 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2032. 6.(9년 소요→행정절차 5.5+시공 3.5)
- 주요내용
 - 폐기물처리시설 종류 : 생활폐기물 소각시설
 - 시설규모 : 500톤/일(소각로 2기×250톤/일) / 부지면적 53,300㎡
 - ※ 시설설치 시점 생활폐기물 배출량 등 여건에 따라 조정 가능
 - 시설건립(안) : 지상(테마파크), 지하(소각시설 등)
 - (지상) 굴뚝(전망대), 관리동, 주민편익시설, 다목적 체육시설, 테마공원 등
 - (지하) 소각시설, 열병합발전설비 등
 - 입지선정 방법 : 희망 지역 공개모집, 전문기관(업체) 사전조사 용역
- 소요예산 : 3,626억원(시설비 2,667, 토지비 426, 주민편익시설 533)
 - ※ 입지선정 관련 사전조사 용역비(2억원), 입지공모 추가 인센티브(500억원) 별도

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

	소요예산 (a~f 합계)	기투자 (a)	2023		2024	2025	2026	2027
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)	계획(f)
계	200	-	200	200	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	200	-	200	200	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-	-	-	-



□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.까지	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
자원회수시설이전팀 구성			구성	운영	운영			
입지 타당성 사전조사 용역				착수	완료			
입지선정위원회 운영					구성	운영	운영	
입지 선정							입지선정	
사업추진율(누적값)	%		20	40	70	90	100	

□ 추진실적(2023.12.31.기준)

- 자원회수시설 이전계획(시설입지 선정) 수립 ----- 2022. 12. 28.
- 자원회수시설 이전·개선 관련 주민설명회 개최 ----- 2023. 3. 3.
- 시설 이전 조직 보강(이전 TF팀 → 이전 팀 직제 승인) ---- 2023. 3. 31.
- 입지선정계획 공고 및 입지 후보지 공개모집 ----- 2023. 8. 14.
- 입지 후보지 사전조사 용역 발주 ----- 2023. 8. 22.
- 자원회수시설 이전·개선 공청회 개최 ----- 2023. 8. 30.
- 자원회수시설 이전·개선 담론회 개최 ----- 2023. 9. 20.
- 자원회수시설 주민참여단 사전준비 회의 ----- 2023. 10. 27.
- 입지선정계획 공고 및 입지 후보지 공개모집 재공고 ---- 2023. 10. 30.

□ 사업 홍보실적

<p>수원시, 지역주민 의견 청취 등 소통의장 마련 8월 30일 자원회수시설 이전·개선사업 공청회 개최</p>  <p>수원시는 8월 30일 자원회수시설 관리동 1층 시청각실에서 '자원회수시설 이전·개선사업 공청회'를 열었다.</p> <p>지난해 9월 시민공론회를 통해 수원시 자원회수시설(소각장)의 이전이 결정됐지만, 일부 지역 주민들이 '즉시 이전, 현 시설 폐쇄'를 요구하며 자원회수시설 관련 공청회 개최를 요청해 이날 공청회를 열었다.</p> <p>이날 공청회에는 지역 시의원 2명, 한국환경공단 관계자, 수원시 청소자원과장이 토론자로 참여했고, 영통 지역주민 130여 명이 참석했다. 공청회는 자원회수시설 이전·개선사업에 대한 설명, 전문가 주제 발표와 토론, 질의응답의 순으로 진행됐다.</p> <p>수원시는 이번 공청회에서 자원회수시설 이전사업에 대한 추진 의지를 보여주고, 자원회수시설 개선사업의 필요성과 시급성을 알렸다. 또 이에 대한 주민의견을 들었다.</p> <p>주민들은 ▲공청회 토론자에 주민대표 누락 ▲자원회수시설 이전 신속한 추진 ▲개선사업비로 전용채 전처리시설 설치 가능 여부 등 의견을 제시했다.</p> <p>▶ 보도자료, SNS 게시</p>	<p>수원시 자원회수시설 이전·개선 관련 공 청 회 영통 소각장 이전은 시민과의 약속입니다. 반드시 이행하겠습니다!</p>  <p>일 시 2023. 8. 30. (수) 15:00 장 소 수원시 자원회수시설 시청각실(관리동 1층) 주요내용 - 시설 이전에 대한 로드맵 제시 - 시설 개선의 필요성 및 주요 공청 설명 - 환경분야 전문가, 지역 대표 주민 등 토론 - 소각장 관련 질의응답</p> <p>수원시혁신센터</p> <p>▶ 홍보물 제작·배포 (공청회, 주민설명회)</p>
--	---

□ 향후추진 계획

- 영통지역 주민대표 등과 자원회수시설 현안 지속적 소통
- 시설 이전 신뢰성 제고 대 시민 집중 홍보 : 시·구·동 연계 추진
- 사전조사 용역 완료 및 입지선정위원회 구성 ----- 2024. 12.

담당부서	청소자원과	과장 유정수(2250)	자원회수시설이전팀장 허준(2682)	주무관 오경희(2902)
------	-------	--------------	---------------------	---------------