1-3-38	수원 군 공항 이전 추진 및 스마트폴리스 계획수립	부서 자체점검

완 료 (종 료)	완료 지속추진	추진중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	일자리 창출 수		
				총계	직접	파생
○			2024.12.	111,000		111,000

1. 사업개요

○ 위　　치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원

○ 면　　적 : 수원시 5.2㎢, 화성시 14.5㎢

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2024년

○ 추진방식 : 기부 대 양여 방식

○ 활용방안 : 첨단 지식교류단지, 국제의료 복합단지, 대규모 공원, 친환경 생태주거단지 등

○ 소요예산 : 4,180백만원(용역비 등)

※ 예상사업비 : 6조 9천억원(사업자 부담 시행)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2014년		2015년		2016년		2017년		2018년	2019이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획
계	4,180		380	380	426	426	570	570	1,000	500	500	1,804
국 비												
도 비												
시 비	4,180		380	380	426	426	570	570	1,000	500	500	1,804
민간자본												

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
군공항이전 실현	%	5	5	10	20	30
신 군 공항 건설 계획수립	%	-	-	30	100	-
종전부지 및 이전주변 개발계획 수립	%	-	-	40	100	-
홍보추진	%	100	100	100	100	100
갈등관리	%	-	-	5	20	40
지원사업계획 수립	%	5	10	30	100	-

4. 성과지표별 추진현황(2017. 12. 31.기준)

성 과 지 표	추 진 현 황
시민과 함께하는 군 공항 이전 실현	- 2017.2.16.일 수원 군 공항 예비이전후보지 발표(화성시 우정읍 화옹지구) - 이전후보지 선정 심의 준비(신군공항 건설계획 수립, 종전부지 활용방안, 지원방안, 갈등관리계획 수립 등)
신 군 공항 건설 사업 계획 수립	- 신 군 공항 기본계획(공항 배치계획, 진입도로 등 기반시설 배치계획 등) 수립 검토 및 소음영향분석 완료
종전부지 및 이전주변 지역 개발계획 수립	- 종전부지 주변지역 개발구역 검토 및 구상안 수립 완료 - 예비이전후보지 주변지역 발전구상안 수립 완료 - 광역교통시설 구상안 수립 완료
시민의 알권리 충족을 위한 홍보 추진	- TV/라디오 스팟 광고방송 (YTN 외 3개 방송사) - 홍보영상 제작(5분영상, 40초영상)-홈페이지, SNS 활용 - 홍보물(현수막, 전단지, 리플렛) 제작/배부 - 화성시 동부권지역 홍보캠페인 전개 및 시민단체 간담회 실시
군 공항 이전 갈등관리 업무추진	- 수원 군공항이전 주민설명회 개최(55회 2,430명) - 수원군공항이전 상생협력전문지원단 위촉 및 자문 회의 실시(4.13) - 수원군공항 예비이전후보지 갈등영향분석 용역 착수(6. 1) - 수원군공항 예비이전후보지 갈등영향분석 용역 착수보고회 및 자문회의(9.15)
군 공항 이전 지원사업계획수립	- 이전 주변지역 주민협의를 통한 지원방안 및 지원계획 수정·보완 완료

5. 자체 점검결과

【잘 된 점】

○ 화옹지구 대상 소음영향 분석 및 주변지역 발전방안 브리핑 실시(10.11)

- 예비이전후보지 이전주변지역으로 소음이 미치는 영향을 지역주민들께 확인시킬 수 있는 근거자료를 제공하였으며,
- 화성시에서 계획한 서부 발전 프로젝트에 소음이 미치는 영향이 없음을 증명할 수 있었음.
- 또한, 화성시 동·서부권이 발전 구상(안)을 제공을 통해 수원화성 군 공항 이전시 수원, 화성시가 상생 발전 할 수 있는 근거를 마련하음.

○ 10.11일 브리핑 이후 직접 주민 간담회 추진

- 일　　자 : 10.11.~12.31. 31회 실시
- 장소및인원 : 화성 서부현장출장소 등 309명
- 소음영향도 및 주변지역 발전방안 설명 및 질의응답 등을 실시하여 화성시 동·서부권 주민들의 궁금증을 해결하였으며,
- 지원사업을 위해 지역주민과 직접 대화를 통해 주민들이 원하는 지원방안, 지원계획을 수립하였음.

○ 민간사업자 선정을 위한 예비사업설명회에 관계기업 적극적인 참여 (11.27)

- 금융, 건설, 부동산 개발 기업과 공공기관 관계자 100여명을 대상으로 군 공항 이전사업에 대하여 홍보 할 수 있는 자리를 마련하였으며,
- 설문조사를 통해 예비사업자들이 생각하는 군 공항 이전사업을 분석 할 수 있었음.
- 그간 기업 면담내용과 예비사업설명회 결과를 통해 민간사업자 선정을 위한 기초자료를 마련하였음.

○ 전문지원단 구성으로 군 공항 이전사업의 다양한 전문가 영입(12.06)

- 공항, 교통, 군사건축, 금융 등 다양한 분야에 있는 각계 전문가 19명을 위촉하였으며,
- 구성된 전문 지원단을 통해 군 공항 이전사업에 관한 다양한 자문 및 지원을 받을 예정임.

○ 다양한 매체를 통한 군 공항 이전사업 홍보 추진

- 예비이전후보지로 발표된 화성시의 지속적인 반대로 인해 직접적인 주민 접촉이 어려운 여건이나
- 방송(라디오, TV)매체와 각종 SNS, 홍보물(전단지, 리플렛 등)을 통해 군 공항 이전에 관한 정확한 정보전달과 주민들의 알권리 충족

【문제점 및 개선대책】

○ 화성시, 시의회, 시민단체의 지속적인 반대 및 오보사항 전파

- 화성시 군공항 이전 찬성 시민들을 기반으로 지속적인 찬성 분위기 전파와 SNS등 오보에 대한 리플 및 팩트 홍보 실시

○ 2017 시민과의 약속 평가결과(2017. 9. 5) 개선 및 제안사항 반영

개선 및 제안사항	추 진 사 황
■ 시민약속사업 명칭 변경	■ 수원 군 공항 이전 추진 및 스마트폴리스 계획수립으로 변경

6. 향후 추진계획

○ 이전후보지 및 이전부지 선정 ····· 2018.

- 지원방안 협의 및 지원계획 수립

- 지역 주민 및 이전후보지 지차제의 의견을 반영하여 지역여건에 맞추어 지원방안 수정·보완
- 이전후보지 지자체와 지역발전계획 협의하여 지원계획 수정·보완

○ 신 군 공항 건설 및 지원사업 추진 ····· 2018. ~ 2023.

○ 종전부지 개발사업 추진(스마트폴리스 조성) ····· 2020. ~ 2024.

민선6기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
군공항이전과	군공항이전과장	이범식	3460
	사업계획팀장	박표화	3385